

| OBJETO | VALOR DA OBRA | EMPRESA CONTRATADA | DATA DE INICIO | DATA PREVISTA | VALOR PAGO % | SITUAÇÃO |
|---|---------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| CONTRATO Nº 047/2025 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARICONHA/AL. | 624.550,00 | MOREIRAINC.E CONSULTORIA LTDA / CNPJ: 42.293.691/0001-09 | 11/04/2027 | 11/04/2027 | 0,00 | EM EXECUÇÃO |
| CONTRATO Nº 27/2026 - CONVÊNIO Nº 923655/2021 - CONTRATO DE REPASSE Nº 108111729/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO DE 6.923,76 M² EM PARALELEPÍPEDO NAS VIAS DA ZONA RURAL, NOS POVOADOS ARATICUM, CAMPINHOS, CARAIBEIRAS E OURICURI DO MUNICÍPIO DE PARICONHA/AL. | 740.000,00 | METRA CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 34.348.652/0001-33 | 07/04/2026 | 07/04/2027 | 0,00 | NÃO INICIADA |
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO POVOADO CARAIBEIRAS DOS TEODÓSIOS, NO MUNICÍPIO DE PARICONHA/AL. | 202.346,65 | MAJORE ENGENHARIA / CNPJ: 29.641.767/0001-81 | 04/03/2026 | 04/03/2027 | 0,00 | NÃO INICIADA |
| CONVÊNIO Nº 947603/2023 - OPERAÇÃO Nº 1089363-01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO DE 11.277,90 M² EM PARALELEPÍPEDO NAS VIAS DA ZONA RURAL DOS POVOADOS VERDÃO, SERRA DOS VITÓRIOS, SERRA DA JUREMA, SERRA DA BAIXA VERDE, SERRA ALTO DAS MANGUEIRAS, OURICURI, FIGUEIREDO, CAPIM E CAMPINHOS DO MUNICÍPIO DE PARICONHA/AL. | 1.118.995,10 | METRA CONSTRUÇÕES LTDA / CNPJ: 34.348.652/0001-33 | 26/12/2025 | 26/12/2026 | 0,00 | NÃO INICIADA |
| CONTRATO Nº 03/2024 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE PARICONHA/AL. | 128.148,53 | MAJORE ENGENHARIA / CNPJ: 29.641.767/0001-81 | 17/07/2025 | 14/11/2025 | 0,00 | CONCLUÍDA |
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA ÁREA URBANA DE PARICONHA | 1.393.545,00 | 43355426000109 | 13/05/2025 | 13/05/2026 | 1.209.900,00 | LICITAÇÃO ENVIADA PARA ANÁLISE |
| PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARICONHA | 974.124,76 | TIAGO ALVES DA SILVA-LTDA 29.641.767/0001-81 | 01/04/2024 | 30/09/2024 | 0,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO |
| CONTRATO Nº 007/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS POVOADOS ROLAS, CAMPINHOS 01, CAMPINHOS 02, BURNIL, FIGUEIREDO, TABULEIRO, CACHOEIRA, MARIA BODE E AO BAIRRO CHORROCHÓ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARICONHA/AL. | 742.605,20 | PROENGE CONSTRUÇÕES / CNPJ: 02.072.980/0001-63 | 18/03/2023 | 07/03/2026 | 0,00 | EM EXECUÇÃO |
| COBERTURA E QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO CAMPINHOS | 573.000,00 | TIAGO ALVES DA SILVA-LTDA 29.641.767/0001-81 | 24/08/2022 | 24/08/2025 | 560.023,46 | EM EXECUÇÃO |
| REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO POLO BASE DE SAÚDE DO POVOADO OURICURI ZONA RURAL | 663.000,00 | H L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP / 190378950001-67 | 25/10/2019 | 30/03/2022 | 794.949,73 | CONCLUÍDA |
| CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE CAMPINHOS | 125.000,00 | H L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP / 190378950001-67 | 01/07/2019 | 01/07/2021 | 124.950,00 | OBRA CONCLUÍDA |
| QUADRA DO ALTO | 378.526,18 | W & L CONSTRUÇÕES LTDA | 21/11/2018 | 05/07/2020 | 0,00 | CONCLUÍDA |

| | | | | | | |
|--|------------|---|------------|------------|------------|----------------|
| REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO DE POLO BASE DE SAÚDE DO POVOADO CAMPINHOS ZONA RURAL | 408.000,00 | SANTA TEREZA OBRAS E COMÉRCIO LTDA / 0754021600001-99 | 27/07/2017 | 20/02/2020 | 326.400,00 | OBRA CONCLUÍDA |
| REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE JÚLIA FERREIRA | 132.931,23 | GERMAIN E RAMOS LTDA - ME | 01/04/2016 | 11/12/2020 | 0,00 | OBRA CONCLUÍDA |
| REQUALIFICA UBS - AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA SERRA DOS VITÓRIOS ZONA RURAL | 99.300,00 | GERMAIN E RAMOS LTDA / 059036000001-83 | 26/05/2014 | 27/11/2018 | 99.300,00 | OBRA CONCLUÍDA |
| REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PARICONHA | 408.000,00 | GERMAIN E RAMOS LTDA / 059036000001-83 | 06/03/2014 | 28/09/2016 | 408.000,00 | OBRA CONCLUÍDA |
| CONSTRUÇÃO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE PARICONHA | 180.000,00 | CONSTRUTORA ALONSO SANTOS E JANIO SANTOS LTDA / 142375140001-70 | 06/03/2014 | 04/06/2018 | 180.000,00 | OBRA CONCLUÍDA |
| REQUALIFICA UBS - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE CAMPINHOS- ZONA RURAL | 127.035,00 | ARQUIVO NÃO VISUALIZADO | 13/06/2013 | 24/10/2014 | 127.035,00 | OBRA CONCLUÍDA |
| REQUALIFICA UBS - AMPLIAÇÃO DA USF DA MARCAÇÃO | 151.020,00 | ARQUIVO NÃO VISUALIZADO | 06/06/2013 | 14/04/2014 | 151.020,00 | OBRA CONCLUÍDA |
| REQUALIFICA UBS - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE CARAIBEÍRAS - ZONA RURAL | 88.530,00 | ARQUIVO NÃO VISUALIZADO | 29/05/2013 | 17/06/2014 | 88.530,00 | OBRA CONCLUÍDA |
| REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PAULO ANDRADE | 200.000,00 | SANSA CONSTRUÇÕES LTDA / 079586860001-77 | 26/07/2012 | 18/04/2016 | 200.000,00 | OBRA CONCLUÍDA |
| PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PARICONHA | 400.000,00 | SANTA TEREZA OBRAS E COMÉRCIO LTDA | 00/00/0000 | 30/06/2021 | 400.000,00 | EM EXECUCAO |